

периодической проверки дымоходов и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. Энгельс

«08» 08 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика _____

представители исполнителя ООО «БюджетПроектСтрой» технический директор Рожков Д.Е.,
генеральный директор, чистильщик Рожков Е.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

произвели периодическую проверку эксплуатируемых дымоходов и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования газ.плит

по адресу: М. Василевского д.30

(помещения; адрес)

с целью определения соответствия их СНиП 2.04.05-91*, СП 42-101-2003, СП-108-2004, правилам производства трубо-печных работ, пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Дымоходы и вентиляционные каналы проверялись на проходимость и плотность путем опускания шарового груза и задымлением. При периодической проверке установлено:

№ квартиры или наименование помещения	Дымоходы		Вентиляционные каналы	
	обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)	обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
Д № <u>30</u>	нет	да	нет	да


Исполнитель Рожков Д.Е.

(Ф.И.О.)

Чистильщик Рожков Е.В.

(Ф.И.О.)

Заказчик _____



[Signature]

подпись

[Signature]

подпись

[Signature]

подпись

Общество с ограниченной ответственностью
«Луч»

410004 г. Саратов ул. Чернышевского, 59 ИНН 6453093276, КПП645401001, тел./факс (8452)29-49-53, luch.sar@mail.ru

АКТ № 07/09
обследования технического состояния
вентиляционных каналов

«05» октября 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО «ТИС»
И.о. директора. Григорьева О.В.
(наименование заказчика (владельца дома, ТСЖ, УК, организация), должность, ФИО)

и представители ООО «Луч» Главный инженер Дорофеев К.О.

и чистильщик 2-го разряда Руснак В.Д.
(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том,
что произведена периодическая проверка технического состояния вентиляционных
каналов жилого дома по адресу: г. Энгельс, ул. М. Василевского, д. 30
с целью определения пригодности вентиляции помещений в соответствии с правилами
Ростехнадзора, стандартами, строительными нормами и правилами.
Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Обследованием установлено:

№ квартиры (наименование помещения)	Материал	Вентиляционные каналы	
		Обнаружены дефекты	Пригодность (да, нет)
№1 ÷ №54	Кирпич, 140x140	Нет	Да

Подписи комиссии.



Григорьева О.В.



Дорофеев К.О.

Руснак В.Д.

Общество с ограниченной ответственностью
«Луч»

410004 г. Саратов ул. Чернышевского, 59 ИНН 6453093276, КПП645401001, тел./факс (8452)29-49-53, luch.sar@mail.ru

АКТ № 02/01
обследования технического состояния
вентиляционных каналов

«20» января 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ООО «ТИС»
И.о. директора. Григорьева О.В.
(наименование заказчика (владельца дома, ТСЖ, УК, организация), должность, ФИО)

и представители ООО «Луч» Главный инженер Дорофеев К.О.

и чистильщик 2-го разряда Руснак В.Д.
(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том,
что произведена периодическая проверка технического состояния вентиляционных
каналов жилого дома по адресу: г. Энгельс, ул. М. Василевского, д. 30
с целью определения пригодности вентиляции помещений в соответствии с правилами
Ростехнадзора, стандартами, строительными нормами и правилами.
Вентиляционные каналы проверялись на исправность, проходимость и наличие тяги.

Обследованием установлено:

№ квартиры (наименование помещения)	Материал	Вентиляционные каналы	
		Обнаружены дефекты	Пригодность (да, нет)
№1 ÷ №54	Кирпич, 140x140	Нет	Да

Подписи комиссии



/ Григорьева О.В. /

/ Дорофеев К.О. /



/ Руснак В.Д. /